

Avance físico

- Real: 25.7 %
- Financiero: 25.7%
- Obras suspendidas por falta de liberación del Derecho de vía



Inversión total: 776.41 mdp



Meta: 3 entronques

Atequiza 28+234; 60.35 mdp (para concluir entronque)
Chapala 30+035; 298.84 mdp (para concluir entronque)
Tala 99+657; 217.54 mdp (para construir entronque)
(Estos entronques no fueron concluidos/construidos previo a la puesta en operación del Libramiento por problemática en la liberación del derecho de vía)



Término: Por definir



4,800 empleos generados



4.5 millones habitantes beneficiados

Concesionaria: IDEAL



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Entronque Chapala



Entronque Tala



Entronque Atequiza

Avances

En proceso de contratación de una empresa liberadora para adquirir los terrenos necesarios para la conclusión de los trabajos.