

Michoacán

Uruapan - Nueva Italia


Avance físico

• Programado: 17.40 %

• Semanal: 0.45 %

• Real: 17.66 %

• Financiero: 0 %




- Inversión: 7,049 mdp
- Inicio: noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
- Meta: 67.09 km
65.00 km (troncal)
2.09 km (estructuras)
2 plazas de cobro, 7 puentes,
5 entronques, 61 cruces y
múltiples obras de drenaje.
- 21,147 empleos generados
7,049 empleos directos
14,098 empleos indirectos
- 1,800,000 habitantes
beneficiados
- 25 minutos de ahorro
en tiempo
- Concesionaría : PINFRA.

Michoacán

Uruapan – Nueva Italia

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)



Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 25 de diciembre de 2025 al 01 de enero de 2026.	Del 01 de enero al 08 de enero de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	800	800
Maquinaria	245	245
Frente de Trabajo	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369