

# Chiapas

## Entronque San Cristóbal



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



**Inversión:** 44.96 mdp



**Meta:** 1 Entronque



**Reinicio:** Por definir  
**Término:** Por definir



**135** empleos generados



**200,000 mil** habitantes beneficiados



- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
- Disminución de accidentes.
- Se evitan vueltas prohibidas.

### Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

Descripción	Observaciones
1 Eje 50: <b>35.00%</b>	Con fecha 30-Sep-2025, La SICT envío por correo electrónico el oficio No. No. 3.4.-2742, mediante el cual informa a la Concesionaria que se modifica la fecha de reinicio de los trabajos de construcción del Entronque, y queda condicionando hasta la autorización de las nuevas modificaciones que presento.
2 Eje 2: <b>17.05%</b>	
3 Eje 20: <b>98.07%</b>	
4 Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): <b>0.00%</b>	

### Avance físico

- Programado: 0.00%
- Semanal: 0.00%
- Real: 25.70%

### Avance financiero

- Programado: 0.00%
- Real: 22.96%.

