

Chiapas

Entronque San Cristóbal

Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Inversión: 44.96 mdp



Meta: 1 Entronque



Reinicio: Por definir
Término: Por definir



135 empleos generados



200,000 mil habitantes beneficiados



- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
- Disminución de accidentes.
- Se evitan vueltas prohibidas.



Avance físico

- Programado: 0.00%
- Real: 25.93%

- Semanal: 0.23%

Avance financiero

- Programado: 0.00%
- Real: 22.96%.



Descripción	Observaciones
1 Eje 50: 35.00%	El 02 de enero 2026, la Concesionaria inicia trabajos en los ejes 2 y 50.
2 Eje 2: 17.07%	
3 Eje 20: 98.07%	
4 Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): 0.00%	