

Chiapas

Entronque San Cristóbal

- 

Inversión: 44.96 mdp
- 

Meta: 1 Entronque
- 

Reinicio: Por definir
Término: Por definir
- 

135 empleos generados
- 

200,000 mil habitantes beneficiados
- 

- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
 - Disminución de accidentes.
 - Se evitan vueltas prohibidas.

Avance físico

- Programado: 0.00%
- Real: 25.70%

Avance financiero

- Programado: 0.00%
- Real: 22.96%.

Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

Descripción		Observaciones
1	Eje 50: 35.00%	Con fecha 30-Sep-2025, La SICT envió por correo electrónico el oficio No. No. 3.4.-2742, mediante el cual informa a la Concesionaria que se modifica la fecha de reinicio de los trabajos de construcción del Entronque, y queda condicionando hasta la autorización de las nuevas modificaciones que presento.
2	Eje 2: 17.05%	
3	Eje 20: 98.07%	
4	Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): 0.00%	

