

Chiapas

Entronque San Cristóbal

**Inversión:** 44.96 mdp

**Meta:** 1 Entronque

**Reinicio:** Por definir

**Término:** Por definir

**135** empleos generados


**200,000 mil** habitantes beneficiados




- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
- Disminución de accidentes.
- Se evitan vueltas prohibidas.

Descripción	Observaciones
1 Eje 50: 35.00%	El 02 de enero 2026, la Concesionaria inicia trabajos en los ejes 2 y 50.
2 Eje 2: 17.11%	
3 Eje 20: 98.07%	
4 Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): 0.00%	

Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

**Avance físico**

- Programado: 0.00%
- Real: 26.53%

**Avance financiero**

- Programado: 0.00%
- Real: 22.96%.

