

Chiapas

Entronque San Cristóbal

**Inversión:** 44.96 mdp

**Meta:** 1 Entronque

**Reinicio:** Por definir

**Término:** Por definir

**135** empleos generados

**200,000 mil** habitantes beneficiados



- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
- Disminución de accidentes.
- Se evitan vueltas prohibidas.

Descripción		Observaciones
1	Eje 50: 60.25%	La Concesionaria, esta en espera de la autorización por parte de la SICT de reinicio del programa de obra del Entronque San Cristóbal. Motivo por el cual, solo trabajo en los ejes 50, 2, 30 y 40.
2	Eje 2: 55.94%	
3	Eje 20: 98.07%	
4	Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): 0.00%	
5	Eje 30: 76.23%	
6	Eje 40: 48.66%	

Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

**Avance físico**

- Programado: 0.00%
- Real: 45.90%

**Avance financiero**

- Programado: 0.00%
- Real: 22.96%.

