Colima

Tramo Colima-Armería

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

	Descripción
1	Retorno a nivel Km+2.650 (Club de Golf)
2	Vuelta izquierda Km 4+940(Loma de Fátima)
3	Retorno a nivel Km 10+700 (Las Golondrinas)
4	Entronque Los Asmoles Km 14+750 un PIV
5	Estructura Pte. Lupita Km 19+420
6	Estructura Pte. La Grulla Km 19+780
7	Entronque Ixtlahuacán Km 24+300 un PTE
8	PSV Tecolapa km 27+600
9	Estructura Pte. La Vainilla Km 31+650
10	Entronque La Calera K 33+780 un PSV
11	Entronque Tecomán Km 39+320 dos PSV

2026 año de Margarita Maza

Inversión: **3,613 mdp**

Inicio: 03 Marzo 2025
Término: 15 Octubre 2026

Meta: 43.1 km
4 estructuras y
4 entronques.

Avance físico:
Programado: 23.85 %
Real: 5.91 %
Semanal: 1.13 %
Financiero: 0.83 %

10,842 empleos generados

3,614 empleos directos
7,228 empleos indirectos

312,000 habitantes beneficiados

30 minutos de ahorro en tiempo

Colima

Tramo Colima-Armería

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	13/02/26 al 19/02/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Despalme(m^3)	50,676	50,676				Vol. Corresponden únicamente al tramo con proyecto del km. 14+000 al km. 43+000. Con base al programa en esta semana se está cumpliendo con los volúmenes de obra.
Corte (m^3)	340,704	340,704				
Terraplén (m^3)	99,768.92	99,768.92				
Base Hidráulica(m^3)	9,843	9,064.6	778.4			
Base Asfáltica(m^3)	13,027.87	13,027.87				

Avance Programado | Avance Físico | Avance Financiero

	06 al 12 de febrero del 2026	13 al 19 de febrero del 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	201	187
Maquinaria	157	146